

PROGETTO

## AREA PRU BORGONUOVO

**PIANO ATTUATIVO EX COMPARTO 2  
IN VARIANTE AL P.G.T.**  
Località Borgochiesanuova - Mantova



COMMITTENTE

**SANSEDONI SIENA SPA**  
Via Giuseppe Garibaldi, 60 - 53100 Siena

REGIONE LOMBARDIA  
PROVINCIA DI MANTOVA  
COMUNE DI MANTOVA



CONTENUTO

Cronoprogramma

INDIRIZZO		COMUNE	PROVINCIA
Via Giorgio Gaber / Strada Circonvallazione Sud		Mantova	Mantova
DATA EDIZIONE	DATA ULT. AGG.	ELABORATO	
10/01/2022	01/07/2022	F	
PROT.			
347/2021			

PROGETTISTA

**ARCHITETTO PAOLO VINCENZI**  
Corso Vittorio Emanuele II, 33 - 46100 Mantova  
0376 224380 - pmvinc@tin.it

PROGETTISTA

**SOPRINT SRL SOCIETÀ PROGETTAZIONI INTEGRATE**  
Galleria Ferri, 6 - 46100 Mantova  
0376 222077 - soprint@libero.it

**Comune di Mantova**

Provincia di Mantova

# DIAGRAMMA DI GANTT

**Cronoprogramma dei Lavori**

**OGGETTO:** PIANO ATTUATIVO EX COMPARTO 2 IN VARIANTE AL P.G.T.

Località Borgochiesanuova - Mantova

Opere di urbanizzazione e verde standard

**COMMITTENTE:** SANSEDONI SIENA S.p.A..

Mantova, 01/07/2022\_

**IL TECNICO**

---

(Arch. Vincenzi Paolo)

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
<b>Recinzione e apprestamenti del cantiere</b>		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2	2
<b>Apprestamenti del cantiere</b>		
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	1
<b>Impianti di servizio del cantiere</b>		
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1
Scavo di sbancamento	10	12
<b>Realizzazione sottoservizi</b>		
Scavo a sezione obbligata	10	12
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	2	2
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	2	2
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3	3
Posa di condotta acque meteoriche	14	22
<b>Strada</b>		
<b>Sede stradale</b>		
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	2	2
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	2
Formazione di rilevato stradale	15	19
Formazione di fondazione stradale	10	12
Formazione di manto di usura e collegamento	10	12
<b>Opere d'arte per lavori stradali</b>		
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	5	5
Cordoli, zanelle e opere d'arte	9	12
<b>Opere complementari per sede stradale</b>		
Posa di segnaletica verticale	3	3
Realizzazione di segnaletica orizzontale	4	6
Pulizia di sede stradale	6	8
<b>Pubblica illuminazione</b>		
Realizzazione di impianto di messa a terra	5	5
Posa di pali per pubblica illuminazione	4	4
Montaggio di apparecchi illuminanti	2	4
<b>Opere del verde</b>		
Abbattimento alberi meccanizzato	5	5

**Tabella Analitica Gantt**

Decespugliamento di area boscata	3	3
Piantumazione arborea localizzata	10	14
Piantumazione di essenze arboree	3	3
Installazione di impianto automatico di irrigazione interrato	5	5
	5	5
	10	12
Formazione di tappeto erboso	5	5
Smobilizzo del cantiere	2	2

**LEGENDA:**

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro





